

Autostrada Timișoara - Arad este 73% gata

Articol de: 247timisoara

In Romania, fara cearta, targuiala si amenintari nu prea se face treaba. Asta este si constatarea Ministrului Transportului Anca Boagiu care incepe sa vina din ce in ce mai des pentru a vedea progresul facut de muncitori pe autostrada Timisoara - Arad.

Lucrarile au ajuns, poate incredibil dupa cat de incet se miscau in urma cu putin timp, la 73% din total, ministrul roman aratandu-se relativ multumita de stadiul in care se afla viitoarea autostrada.

Promisiunea constructorilor este ca pana la sfarsitul acestui an se va putea circula pe noua autostrada Arad - Timisoara urmand ca receptia lucrarilor sa fie facuta de catre Minister de-abia in luna mai 2012.

Constructia autostrazii Timisoara - Arad in lungime de 32.25 kilometri implica astazi 320 de muncitori zilieri, 484 de utilaje, doua statii de concasare-sortare, o statie de mixturi asfaltice si o statie de productie a betonului. Costul total al autostrazii Timisoara - Arad, care face parte din Coridorul IV Pan-European este estimat in jurul valorii de 135 milioane euro, bani proveniti in cea mai mare parte de la Banca Europeana de Investitii si fondurile Uniunii Europene. </p>

Progresul constructorilor in ultimele doua luni este de 13%, la precedenta vizita acestea fiind doar 60% finalizate. Noua autostrada va avea in componenta si 14 poduri si pasaje finalizata in proportie de peste 75% si inca 48 de podete aflate in curs de executare.</p>

Taguri articol: autostrada timisoara arad, anca boagiu, ministerul

transporturilor,

serviciu oferit de [GWP Entertainment](#)

